



## RELATORIO - MEDIÇÕES

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CAMPINAS, S**  
LOCAL: **NÚCLEO RESIDENCIAL GUARAÇAI**  
CONSTRUTORA: **LEMONS RODRIGUES LTDA**

### RESUMO DOS VALORES DO CONTRATO

CONTRATO INICIAL - 80/08 R\$ 2.889.881,01

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO: **20/01/2011**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ **2.889.881,01**

REFERENCIA	PERIODO	VALOR MEDIDO	VALOR MEDIDO ACUMULADO	SALDO DO CONTRATO
Medição <b>01</b>	10/08/2011 á 31/08/2011	42.017,64	42.017,64	2.847.863,37
Medição <b>02</b>	01/09/2011 á 30/09/2011	56.911,53	98.929,17	2.790.951,84
Medição <b>03</b>	01/10/2011 á 31/10/2011	102.446,64	201.375,81	2.688.505,20
Medição <b>04</b>	01/11/2011 á 31/11/2011	200.020,20	401.396,01	2.488.485,00
Medição <b>05</b>	01/12/2011 á 31/12/2011	52.682,28	454.078,29	2.435.802,72
Medição <b>06</b>	01/01/2012 á 29/02/2012	249.400,43	703.478,72	2.186.402,29
Medição <b>07</b>	01/03/2012 á 31/03/2012	148.305,56	851.784,28	2.038.096,73
Medição <b>08</b>	01/04/2012 á 31/05/2012	297.496,92	1.149.281,20	1.740.599,81
Medição <b>09</b>	01/06/2012 á 30/06/2012	128.186,29	1.277.467,49	1.612.413,52
Medição <b>10</b>	01/07/2012 á 31/07/2012	117.778,06	1.395.245,55	1.494.635,46
Medição <b>11</b>	01/08/2012 á 31/08/2012	292.394,81	1.687.640,36	1.202.240,65
Medição <b>12</b>	01/09/2012 á 30/09/2012	216.152,07	1.903.792,43	986.088,58
Medição <b>13</b>	01/10/2012 á 31/10/2012	209.306,26	2.113.098,69	776.782,32
Medição <b>14</b>	01/11/2012 á 30/11/2012	166.786,27	2.279.884,96	609.996,05

OBSERVAÇÕES:

GERENCIADORA - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB