



## RELATORIO - MEDIÇÕES

OBJETO: **AMPLIAÇÃO DE 1º DORMITÓRIO EM 250 UH, EM CAMPINAS, SP**  
LOCAL: **JARDIM MARISA**  
CONSTRUTORA: **TESLA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- EPP**

RESUMO DOS VALORES DO CONTRATO	
CONTRATO INICIAL - 19/10	R\$ 1.986.867,47
ADITAMENTO - 104/10	R\$ 122.842,70

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO: **15/01/2010**

**VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.109.710,17**

REFERENCIA	PERIODO	VALOR MEDIDO	VALOR MEDIDO ACUMULADO	SALDO DO CONTRATO
Medição <b>01</b>	01/03/2010 á 29/04/2010	132.111,44	132.111,44	1.977.598,73
Medição <b>02</b>	30/04/2010 á 16/06/2010	217.092,65	349.204,09	1.760.506,08
Medição <b>03</b>	17/06/2010 á 02/07/2010	166.811,30	516.015,39	1.593.694,78
Medição <b>04</b>	03/07/2010 á 31/08/2010	252.129,54	768.144,93	1.341.565,24
Medição <b>05</b>	01/09/2010 á 30/09/2010	114.781,81	882.926,74	1.226.783,43
Medição <b>06</b>	01/10/2010 á 01/11/2010	129.003,12	1.011.929,86	1.097.780,31
Medição <b>07</b>	02/11/2010 á 21/03/2011	64.451,61	1.076.381,47	1.033.328,70
Medição <b>08</b>	21/03/2011 á 31/07/2011	112.274,55	1.188.656,02	921.054,15
Medição <b>09</b>	01/08/2011 á 31/10/2011	211.966,56	1.400.622,58	709.087,59
Medição <b>10</b>	01/11/2011 á 28/12/2011	177.373,05	1.577.995,63	531.714,54
Medição <b>11</b>	29/12/2011 á 31/03/2012	90.998,03	1.668.993,66	440.716,51
Medição <b>12</b>	01/04/2012 á 31/03/2013	411.042,27	2.080.035,93	29.674,24

OBSERVAÇÕES:

GERENCIADORA - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB