Companhia de Habitação Popular de Campinas
PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO
DIRETORIA TÉCNICA - COHAB-CP - PLANEJAMENTO - COORDENADORIA DE OBRAS

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 2.009 / 10 / 26.865 **TERMO DE CONTRATO** **065 / 2.010**
OBJETO **GERENCIAMENTO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 250 UNIDADES HABITACIONAIS COM A CONSTRUÇÃO DO SEGUNDO DORMITÓRIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO **07/05/2010** **VALOR TOTAL PREVISTO NO T.C.** **R$ 105.386,36**

item	histórico				valor medido	valor medido acumulado	% executado do contrato	**saldo do contrato**
	MEDIÇÕES REGULARES							
	MEDIÇÃO:	1	2019/10	7 junho, 2010	14.887,50	14.887,50	14,13	90.498,86
	MEDIÇÃO:	2	2274/10	6 julho, 2010	14.887,50	29.775,00	28,25	75.611,36
	MEDIÇÃO:	3	2592/10	6 agosto, 2010	14.887,50	44.662,50	42,38	60.723,86
	MEDIÇÃO:	4	3098/10	8 setembro, 2010	14.887,50	59.550,00	56,51	45.836,36
	MEDIÇÃO:	5	3476/10	7 outubro, 2010	14.887,50	74.437,50	70,63	30.948,86
	MEDIÇÃO:	6	3770/10	5 novembro, 2010	14.887,50	89.325,00	84,76	16.061,36
	MEDIÇÃO:	7	OF: 410 / 11	8 fevereiro, 2011	1.534,09	90.859,09	86,22	14.527,27
	MEDIÇÃO:	8	OF: 882 / 11	11 março, 2011	1.534,09	92.393,18	87,67	12.993,18
	MEDIÇÃO:	9	OF: 1449 / 11	12 abril, 2011	1.534,09	93.927,27	89,13	11.459,09
	MEDIÇÃO:	10	1892/11	9 maio, 2011	1.534,09	95.461,36	90,58	**9.925,00**